

Jasionka HDD

HDPE 250mm SDR 11 @ 1006m



Etap

Aplikacja
 Rurociąg
 Długość otworu MD
 HDI (Hole Difficult Index)
 Średnica otworu
 Pojemność otworu
 Głębokość otworu TVD
 MD : TVD
 Objętość rurociągu

 Konfiguracja BHA pilot
 ROP pilot
 Marsze poszerzające
 ROP instalacja
 Finalna siła instalacyjna
 Średnia siła instalacyjna

 Całkowita cyrkulacja
 Cyrkulacja: pojemność otworu
 Cyrkulacja: konsumpcja wody
 Średni strumień przepływu
 Średnia objętość cyrkulacji
 Straty wgłębne płuczki
 Wskaźnik oczyszczenie otworu

 Ilość zmian roboczych
 Czas pracy na spodzie otworu
 DT
 BHA&T
 NPT
 Wydajność wiercenia brutto
 Wydajność wiercenia netto
 HQI (Hole Quality Index)

Komentarz

I

Woda złożowa
 HDPE 250 mm SDR 11 (9 7/8")
 1006 m
 9.902
 14 3/4" (375 mm)
 111 m³
 37 m
 27
 50 m³

 Świder MT 14 3/4"
 0,36 m/min (21,6 m/h)
 -
 9,14 m/min
 100 kN (126 N/m²)
 140 kN (177 N/m²)

 4245 m³
 38,3
 6,8
 1100 l/min
 121 m³/12 h
 11 % obj. cyrkulacji
 77 %

 28 (336 h)
 48,6 h (14,4 %)
 44,6 %
 36,9 %
 18,5 %
 0,33 m³/h
 2,28 m³/h
 8,8

Parametry projektu

Nazwa: Przekroczenie terenów leśnych

Lokalizacja: Jasionka, PL

Czas realizacji: styczeń – luty 2018

Technika: HDD

Aplikacja: Woda złożowa

Firma wiertnicza: ZRB Janicki

Generalny wykonawca: ZRB Janicki

Inwestor: PGNiG Sanok

Warunki geologiczne: il

Urządzenie wiertnicze: Normag 3000 kN

Przewód wiertniczy: 6 5/8" FHDS

Nawigacja: Paratrack 2 + APWD

Serwis kierunkowy: PRDC

Płyn wiertniczy: inhibitowany

Serwis technologiczny:

RDE

